

**Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Главе Республики Мордовия**

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342) 47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342) 32-73-80.

№ 130/384/1

«08» ноября 2018 г.

**Республиканская служба по тарифам
Республики Мордовия**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6/2018-ИПР
по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы
АО «Мордовская электросетевая компания»**

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания».

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 14 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения от 02 ноября 2018 г. Межотраслевой Совет поддерживает выводы Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия о том, что:

1) По результатам проверки установлено, что в 2017 году в рамках реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2017 год:

- мероприятие «Техническое перевооружение горелочных устройств, замена автоматики котлов АВГМ-50-150 котельной «ЛАЛ» не реализовывалось»;

- мероприятие «Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с их частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет» не профинансировано, хотя в 2017 году фактически реализовывалось.

2) АО «Мордовская электросетевая компания» реализовывало мероприятия не предусмотренные утвержденной инвестиционной программой АО «Мордовская электросетевая компания» на 2017 год, а также 2 мероприятия, которые в инвестиционной программе АО «Мордовская электросетевая компания» на 2015-2019 гг. отсутствуют.

3) Фактические источники финансирования реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2017 год соответствуют источникам финансирования, указанным в утвержденном финансовом плане.

4) По результатам проверки установлено, что источником финансирования мероприятий, не предусмотренных к реализации в рамках инвестиционной программы в 2017 году, являются – амортизационные отчисления, которые должны были быть направлены на другие мероприятия.

5) Установлено неисполнение инвестиционной программы организации в части финансирования мероприятий.

Фактическое финансирование мероприятий инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» за 2017 год по результатам проверки составило – 2 349,97 тыс. руб. с НДС при плане 17 330,10 тыс. руб. с НДС, что составляет только -13,6 %.

6) Установлено неисполнение инвестиционной программы организации в части освоения мероприятий.

По результатам проверки фактическое освоение мероприятий инвестиционной программы в 2017 году составило 39 705,98 тыс. руб. без НДС при плане 47 833,10 тыс. руб. с НДС, выполнение -83%. Введено и оформлено актами ввода в эксплуатацию мероприятий на сумму 36503,62 тыс. руб. с НДС.

7) По результатам проверки выявлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятия в 2017 году. Фактическое финансирование и объем освоенных средств мероприятия в 2017 году существенно отличается от утвержденных расходов на реализацию мероприятия на 2017 год.

8) По результатам проверки также установлено, что АО «Мордовская электросетевая компания» в 2017 году были направлены денежные средства в сумме 33 195,18 тыс. руб. с НДС на 8 мероприятий, отсутствующих в перечне финансирования мероприятий, реализуемых в 2017 году в рамках утвержденной Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 1 августа 2014 г. № 39 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 125, от 30 ноября 2016 г. № 102, от 10 августа 2017 г. № 72). По 5 мероприятиям выполнение осуществлялось в 2016 году, а по 3 мероприятиям финансирование запланировано на 2018 -2019 годы.

9) АО «Мордовская электросетевая компания» в 2017 году не были внесены необходимые изменения в утвержденную инвестиционную программу на 2015-2019 гг., вместе с тем в соответствии с предоставленными документами (протоколы рассмотрения и оценки ценовых (котировочных) заявок на участие в открытом запросе цен (котировок) и заключенными договорами на выполнение работ) у организации имелась возможность уточнить перечень мероприятий, плановые объемы освоения и финансирования в процессе корректировки инвестиционной программы в 2017 году до момента её утверждения Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 10 августа 2017 г. № 72.

10) По результатам проверки установлено, что плановые значения показателей надежности достигнуты в полном объеме, а плановые значения показателей энергетической эффективности достигнуты не в полном объеме (из 3 показателей энергетической эффективности достигнут 1).

11) Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию АО «Мордовская электросетевая компания» на 2019 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п.53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:


1. АО «Мордовская электросетевая компания» в срок до 16.11.2018 г. направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия письменные пояснения и отчет об устранении выявленных замечаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6/2018-ИПР

2. АО «Мордовская электросетевая компания» внести предложения по корректировке инвестиционной программы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов финансирования.

3. Генеральному директору АО «Мордовская электросетевая компания» Ковалеву Э.В. принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление пакета документов, направляемых в уполномоченный орган при утверждении (корректировке) инвестиционной программы. Соответствующую информацию направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия.

**Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия**



К. П. Пакшин