

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия 1

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342)47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342)32-73-80.

№ 130/342/1

26 июля 2019

Республиканская служба по тарифам
Республики Мордовия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5/2019-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2018 – 2020 годы» (в редакции от 20 ноября 2018 года № 137).

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 89 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения от 12 июля 2019 г. Межотраслевой Совет поддерживает выводы Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия о том, что:

1) По результатам проверки установлено, что:

- мероприятие «Модернизация и расширение автоматизированных рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала для ведения контроля за технологическими параметрами и состоянием оборудования Саранской ТЭЦ-2 (котлы, турбины, внутростанционное оборудование тепловых сетей), утвержденное в инвестиционной программе филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» со сроком начала реализации 2018 год, в 2018 году не реализовывалось.

- ряд мероприятий в отчетном периоде профинансированы не в полном объеме. Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.

2) Фактическое финансирование мероприятий, выполненных за счет амортизационных отчислений, прибыли, направленной на инвестиции, прочим собственным средствам, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (далее-мероприятия), инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2018 год составило 86 %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы организации в части объемов и направлений финансирования.

По результатам проверки фактическое финансирование мероприятий в 2018 году составил 109101,87 тыс. руб. с НДС или 91413,38 тыс.руб. без НДС (справочно: план – 126645,88 тыс. руб. с НДС). Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.

3) Установлено неисполнение инвестиционной программы организации в части освоения мероприятий.

По результатам проверки фактическое освоение мероприятий инвестиционной программы в 2018 году составило 94240,65 тыс. руб. без НДС, введено и оформлено актами

ввода в эксплуатацию мероприятий на сумму 78750,31 тыс. руб. без НДС. Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.

4) В ходе проверки установлено, что в объем освоенных средств в соответствии с учетной политикой ПАО "Т Плюс" включены прочие затраты: капитализируемые проценты и затраты техперевооружения и реконструкции: страхование, консультационно-информационные услуги, оплата труда, выплаты по коллективному договору, страховые взносы, командировочные расходы, аренда, регистрация имущества.

Вместе с тем в объем прочих затрат включены расходы, которые в процессе установления тарифов на тепловую энергию на 2018 год были признаны регулирующим органом как экономически необоснованные: страхование, регистрация имущества.

В инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2018-2020 годы отсутствует источник финансирования мероприятий - кредиты, все мероприятия обеспечены в полном объеме иными источниками финансирования. В Отчете в качестве источников также указаны только амортизационные отчисления, прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг, прочее финансирование, в т.ч. лизинг и возврат НДС.

Также отсутствует информация о перечне арендуемого имущества, затраты на платежи по которому включены организацией в фактическое освоение.

Таким образом по результатам проверки вышеуказанные затраты не учтены при расчете фактического освоения. Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.

5) По мероприятию «Оборудование, не требующее монтажа» организацией приобретен прибор виброизмерительный "Агат-М" (акт о приеме-передаче основных средств №7L00104000002904 от 31.12.2018 года). В процессе утверждения (корректировки) инвестиционной программы филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" на 2018-2020 годы в обосновывающих документах, представленных организацией, отсутствовали предложения по приобретению указанного оборудования на 2018 год. Данные затраты не были учтены при расчете фактического финансирования и освоения.

6) По результатам проверки выявлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий в 2018 году. Фактическое финансирование и объем освоенных средств мероприятий в 2018 году существенно отличается от утвержденных расходов на реализацию мероприятий на 2018 год. Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.

7) По результатам проверки установлено, что плановые значения показателей энергетической эффективности достигнуты не в полном объеме, из 5 показателей энергетической эффективности достигнуто 3. Сведения в разрезе отдельных мероприятий представлены в Таблице 3.

8) Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2020 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п.53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:

1. Руководителю филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" в срок до 20.08.2019 г. направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия письменные пояснения и отчет об устранении выявленных замечаний.

2. Руководителю филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" в срок до 20.08.2019 г. представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" за 2018 год.

3. Руководителю филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" при реализации мероприятий инвестиционной программы на 2019 и последующие годы в целях оптимизации расходов использовать за исключением крайней необходимости (риски нарушения сроков

технологического присоединения, необходимость ликвидации и предотвращения аварийной ситуации и т.д.) только конкурентные способы закупок, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Руководителю филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" внести в 2019 г. предложения по корректировке инвестиционной программы на 2019 г. и последующие годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов финансирования.

5. Руководителю филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

**Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия**

А. В. Грибанов