

**Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Главе Республики Мордовия** 1

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342)47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342)32-73-80.

№ 130/2018/1

«25» июля 2018 г.

**Республиканская служба по тарифам
Республики Мордовия**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4/2018-ИПР
по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы
ОАО «СаранскТеплоТранс»**

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс».

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 10 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения от 04 июля 2018 г. Межотраслевой Совет поддерживает выводы Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия о том, что:

1) По результатам проверки установлено, что в 2017 году в рамках реализации инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» на 2017 год не реализовывались следующие мероприятия:

- Строительство подводящих тепловых сетей от 2НО-55 ТМ№2 до наружной стены "Пожарно-спасательного центра";

- Строительство подводящих тепловых сетей от существующей ТС между административным зданиями по ул. Большевикская, 117 и 117а до наружной стены реконструируемого нежилого здания;

- Строительство подводящей тепловой сети от существующей тепловой камеры (УТ-6) около жилого дома по ул. Фурманова, 61 (стр. пл. №3);

- Строительство участка подземной циркуляционной линии ГВС от жилого дома №2 по бульвару Ст. Эрзы, 2 до точки подключения "Детского сада по ул. Т. Бибиной" г. Саранск;

- Строительство нового участка подземной тепловой сети от точки подключения (проектируемая тепловая камера на переносимом участке в районе пр. Ленина, 17) до наружной стены Объекта подключения Заявителя;

- Техпереворужение тепловой сети отпай от ЦТП Коммунистическая, 95 до ТК3 по ул. Титова;

- Техпереворужение внутриквартальной тепловой сети от ТК-8 до ТК-10 ЦТП-16 С/В с увеличением диаметра трубопроводов;

- Техперевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-7 до ТК-14 ЦТП "Орбита" с увеличением диаметра трубопроводов;

- Техперевооружение тепловой сети в техническом подполье жилого дома № 14 по ул. Т. Бибиной;

- Внеоборотные активы;

- Техперевооружение ЦТП с заменой кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые;

- Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. С/З и установкой циркуляционных насосов;

- Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-14 С/В и установкой циркуляционных насосов;

- ПИР. Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП 3 С/В и установкой циркуляционных насосов;

- Техперевооружение ЦТП с установкой циркуляционных насосов;

- Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-4 С/В и установкой циркуляционных насосов;

- Техперевооружение котельной 6 мкр. Ю/З с заменой газового комплекса на узле учета газа;

- Техперевооружение котельной 3 мкр. Ю/З с заменой газового комплекса на узле учета газа;

- Техперевооружение котельной МГУ п. Ялга с заменой газового комплекса на узле учета газа;

- Техперевооружение котельной "Горайновка" для работы без обслуживающего персонала;

- Реконструкция котлоагрегатов КВГ-6,5 ст. №1 и 2 котельной «Московская, 48»;

- Техперевооружение котельной Московская-48 с заменой деаэрационной колонки ДВ-5, охладителя выпара ОВВ-2, эжекторов ЭВ-10;

- Техперевооружение котельной п. Николаевка с заменой бака аккумуляторного V -25 м³;

- Техперевооружение котельной п. Николаевка бака солемерника V-1,5 м³ (полимер);

- Техперевооружение котельной "Школа-13" для работы без обслуживающего персонала;

- Техперевооружение котельной "Зыково" для работы без обслуживающего персонала.

Из 39 мероприятий реализовывалось только 13 мероприятий.

2) Установлено, что часть мероприятий в отчетном периоде профинансированы и выполнены не в полном объеме.

3) Выявлено, что в Отчете об исполнении инвестиционной программы за 2017 год (далее-Отчет), предоставленном организацией по форме, утвержденной Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 31.01.2018 № 16 «Об утверждении форм и отчетных форм инвестиционной программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» по следующим мероприятиям, которые не реализовывались в 2017 году:

- Техперевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-7 до ТК-14 ЦТП "Орбита" с увеличением диаметра трубопроводов;

- Техперевооружение ЦТП с заменой кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые;

- Техперевооружение котельной п. Николаевка с заменой бака аккумуляторного V – 25 м³,

указаны некорректные фактические сроки года начала и года окончания реализации мероприятий.

4) Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2017 год составило 30,1%, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы организации в части объемов и направлений финансирования.

В ходе плановой выездной проверки не подтверждены данные, содержащиеся в Отчете в части объемов финансирования мероприятий, утвержденных в инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс» на 2017 год (общий объем финансирования - 59 451,81 тыс. руб. с НДС).

Согласно предоставленных документов, фактический объем финансирования мероприятий в 2017 году составил 55 894,67 тыс. руб. с НДС (при плане – 185 630,77 тыс. руб. с НДС).

5) Установлено неисполнение инвестиционной программы организации в части освоения мероприятий.

По результатам проверки фактическое освоение мероприятий инвестиционной программы в 2017 году составило 54 245,06 тыс. руб. без НДС, введено и оформлено актами ввода в эксплуатацию мероприятий на сумму 53 490,75 тыс. руб. с НДС.

6) По результатам проверки выявлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятия в 2017 году. Фактическое финансирование и объем освоенных средств мероприятия в 2017 году существенно отличается от утвержденных расходов на реализацию мероприятия на 2017 год.

7) В Отчете организацией показаны мероприятия 2016 года, которые были профинансированы в 2017 году (оплата кредиторской задолженности). По результатам проверки установлено, что АО «СаранскТеплоТранс» в 2017 году были направлены денежные средства на 10 мероприятий, отсутствующих в перечне мероприятий, реализуемых в 2017 году в рамках утвержденной инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 декабря 2014 г. № 109 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» на 2014 – 2017 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 126, от 30 ноября 2016 г. № 98, от 25 июля 2017 г. № 64), их выполнение осуществлялось в 2016 году, в размере 13 034,31 тыс. руб. с НДС.

8) АО «СаранскТеплоТранс» в 2017 году не были внесены необходимые изменения по данным мероприятиям в утвержденную инвестиционную программу на 2014-2017 гг.

9) По результатам проверки установлено, что плановые значения показателей энергетической эффективности достигнуты не в полном объеме, из 24 показателей энергетической эффективности достигнуто 15 (по 9 показателям в Отчете информация отсутствует и организацией не предоставлены расчеты, комиссия считает их не достигнутыми).

10) Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию АО «СаранскТеплоТранс» на 2019 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п. 53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:

- Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» в срок до 15.08.2018 г. направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия письменные пояснения и отчет об устранении выявленных замечаний.


- Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» в срок до 15.08.2018 г. представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2017 год.

- Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации. Соответствующую информацию направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия.

- Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» внести в 2018 г. предложения по корректировке инвестиционной программы на 2018 г. и последующие годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов финансирования.

- Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

**Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия**



К. П. Пакшин