

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 1 естественных монополий при Главе Республики Мордовия

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342)47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342)32-73-80.

№ 130/448/1

« 5 » сентября 2017г.

Министерство энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22/2017-ИПР

по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 20 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения от 25 августа 2017 г. Межотраслевой Совет поддерживает выводы Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия о том, что:

- В ходе выездной проверки филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» установлено, что при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий в размере 254,347 млн. руб., общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год составила 159,791 млн. руб.. Фактическое финансирование инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год составило 62,8 %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы общества в части объемов и направлений финансирования.

- В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 г., составленном по форме № 6.1 –ИП ТС, рекомендуемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр., и представленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, в графе «Стоимость мероприятий» (графа «Факт») указан фактический размер стоимости мероприятий, то есть фактическое освоение, в размере 175169,14 тыс. руб.

Однако, п. 7.5. раздела 7. Рекомендации по заполнению Формы N 6.1-ИП ТС «Отчет об исполнении инвестиционной программы» Методических рекомендаций по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр, рекомендуется указывать фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, утвержденной на период, включающий год, предшествующий году разработки инвестиционной программы. По результатам проверки фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2016 году составил 159,791 млн. руб.

По мероприятиям:

1. «Строительство новой насосной станции (НС-7а)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении

инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

2. «Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. - плановый срок окончания реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.


3. «Техпереворужение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- Некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в процессе разработки и корректировке инвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонении фактической стоимости мероприятий от плановых значений.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:

- В срок до 15.09.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет об устранении выявленных замечаний.

**Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия**



К. П. Пакшин