

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342)47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342)32-73-80.

№ 130/437/1

29 августа 2017 г.

Министерство энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21/2017-ИПР

по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс»

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс».

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 19 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения от 25 августа 2017 г. Межотраслевой Совет поддерживает выводы Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия о том, что:

- В ходе документарной проверки АО «СаранскТеплоТранс» установлено, что при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий в размере 92,008 млн. руб., общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год составила 39,603 млн. руб., фактическое финансирование инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год составило 43 %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы общества в части объемов и направлений финансирования.

- В отчете об исполнении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 г., составленном по форме № 6.1 –ИП ТС, рекомендуемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр. и представленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, в графе «Стоимость мероприятий» (графа «Факт») указан фактический размер стоимости мероприятий, то есть фактическое освоение, в размере 58188,46 тыс. руб.

Однако, п. 7.5. раздела 7. Рекомендации по заполнению Формы N 6.1-ИП ТС «Отчет об исполнении инвестиционной программы» Методических рекомендаций по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр, рекомендуется указывать фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, утвержденной на период, включающий год, предшествующий году разработки инвестиционной программы. По результатам проверки фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2016 году составил 39,603 млн. руб.

Кроме того, по мероприятию «Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов» согласно утвержденной инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс» на

2014-2017 гг. был утвержден плановый срок окончания реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год указан иной плановый срок реализации мероприятия – 2017 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в 2016 г.

- Установлено некачественное оформление документации по отдельным мероприятиям (отсутствие дат и нумерации в представленных формах КС-14).

- Установлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в процессе разработки и корректировке инвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонении фактической стоимости мероприятий от плановых значений.

- Установлено не достижение АО «СаранскТеплоТранс» плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности по итогам реализации инвестиционной программы в 2016 году.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:

- В срок до 15.09.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет об устранении выявленных замечаний.

- В срок до 15.09.2017 г. представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

- Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации.

- Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы.

- Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

**Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия**

К. П. Пакшин