

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия 1

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342)47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342)32-73-80.

№ 130/348/18

«30» июня 2019 г.

**Республиканская служба по тарифам
Республики Мордовия**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6/2019-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс»

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» на 2018 – 2020 годы» (в редакции от 20 ноября 2018 года № 136).

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 90 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения от 12 июля 2019 г. Межотраслевой Совет поддерживает выводы Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия о том, что:

1) По результатам проверки установлено, что:

- мероприятие Установка частотно регулируемых приводов на тягово дутьевой механизм котельных г. Саранска», «ПИР Автоматизация котельной «Зыково», «Техническое перевооружение ЦТП с модернизацией тепловой изоляции», утвержденные в инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс» со сроком реализации в 2018 году, в 2018 году не реализовывались. АО "СаранскТеплоТранс" в 2018 году не были внесены необходимые изменения по данному мероприятию в утвержденную инвестиционную программу на 2018-2020 гг.

- ряд мероприятий в отчетном периоде профинансированы не в полном объеме. Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.

2) Фактическое финансирование мероприятий, выполненных за счет амортизационных отчислений, прибыли, направленной на инвестиции, прочим собственным средствам, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (далее-мероприятия), инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2018 год составило 77 %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы организации в части объемов и направлений финансирования.

По результатам проверки фактическое финансирование мероприятий в 2018 году составил 97994,03 тыс. руб. с НДС или 83583,52 тыс.руб. без НДС (справочно: план – 109022,00 тыс.руб. без НДС).

Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.

3) Установлено неисполнение инвестиционной программы организации в части освоения мероприятий.

По результатам проверки фактическое освоение мероприятий инвестиционной программы в 2018 году составило 81473,05 тыс. руб. без НДС, введено и оформлено актами ввода в эксплуатацию мероприятий на сумму 77638,53 тыс. руб. без НДС. Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6/2019-ИПР

4) По мероприятию «Приобретение оборудования не требующее монтажа» организацией приобретен измельчитель LASKI LS 65/CH, преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-150 ГФ Ю/Т/Ф Кл. С1 -2 шт. (акты о приеме-передаче основных средств №309 и 308 от 29.12.2018 г., № 60 от 30.04.2018г.). В процессе утверждения (корректировки) инвестиционной программы АО "СаранскТеплоТранс" на 2018-2020 годы в обосновывающих документах, представленных организацией, отсутствовали предложения по приобретению указанного оборудования на 2018 год. Данные затраты не были учтены при расчете фактического финансирования и освоения.

5) По результатам проверки выявлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий в 2018 году. Фактическое финансирование и объем освоенных средств мероприятий в 2018 году существенно отличается от утвержденных расходов на реализацию мероприятий на 2018 год. Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.

6) По результатам проверки установлено, что плановые значения показателей энергетической эффективности достигнуты не в полном объеме, из 22 показателей надежности и энергетической эффективности достигнуто 6 (1 показатель не достигнут и по 15 показателям организацией не предоставлены расчеты, комиссия считает их не достигнутыми). Сведения в разрезе отдельных мероприятий представлены в Таблице 3.

6) Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию АО «СаранскТеплоТранс» на 2020 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п.53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:

1. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» в срок до 20.08.2019 г. направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия письменные пояснения и отчет об устранении выявленных замечаний.

2. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» в срок до 20.08.2019 г. представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2018 год.

3. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» при реализации мероприятий инвестиционной программы на 2019 и последующие годы в целях оптимизации расходов использовать за исключением крайней необходимости (риски нарушения сроков технологического присоединения, необходимость ликвидации и предотвращения аварийной ситуации и т.д.) только конкурентные способы закупок, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» внести в 2019 г. предложения по корректировке инвестиционной программы на 2019 г. и последующие годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов финансирования.

5. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

**Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия**



А. В. Грибанов