

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия

1

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342)47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342)32-73-80.

№ 130/490/1

«9» октября 2017г.

**Министерство энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24/2017-ИПР

**по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы
АО «Мордовская электросеть»**

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов включенных в инвестиционную программу АО «Мордовская электросеть».

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 23 о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения АО «Мордовская электросеть» от 29 сентября 2017 г. Межотраслевой Совет поддерживает вывод Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия о том, что:

- В ходе документарной проверки АО «Мордовская электросеть» установлено, что при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий в размере 35 304,40 тыс. руб. с НДС, общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год составила 10 586,00 тыс. руб. с НДС. Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год составило 30%, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы общества в части объемов и направлений финансирования.

- Фактические объемы финансирования мероприятий в отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год не соответствуют суммам затрат в предоставленных АО «Мордовская электросеть» обосновывающих документах по объектам.

- В отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 г., составленном по форме № 6.1 –ИП ТС, рекомендуемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр. и представленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, в графе «Стоимость мероприятий» (графа «Факт») указан фактический размер стоимости мероприятий, то есть фактическое финансирование, в размере 34 741,98 тыс. руб. с НДС. По результатам проверки фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2016 году составил 10 586,00 тыс. руб.

По мероприятиям: «Строительство БМК "Швейная фабрика" ул. Переходная», «Строительство БМК "ССК ул. Мира"», «Строительство БМК "Левженская" п. Левженский», «Строительство БМК "Кирзавод" ул. Станиславского», «Строительство БМК "ССК ул. Мичурина"» согласно утвержденной инвестиционной программе АО «Мордовская электросеть» на 2015-2019 гг. плановые сроки начала и окончания реализации мероприятий - 2016 год.

В отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год, предоставленном в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия АО «Мордовская электросеть», указаны иные плановые сроки начала и окончания реализации указанных мероприятий – 2015 г., а именно, что мероприятие планировалось выполнять в 2015 г., и также иной фактический год окончания реализации мероприятий - 2016 г.

Вместе с тем проверка показала, что данные мероприятия в 2015 году не реализовывались, начали выполняться в 2016 году и в 2016 году окончательно не завершены (так как не профинансированы в полном объеме), а в отчете указано, что мероприятие выполнено в 2016 году.

- Установлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в процессе разработки и корректировке инвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонении фактической стоимости мероприятий от плановых значений.

- Установлено не достижение АО «Мордовская электросеть» плановых значений показателей энергетической эффективности по итогам реализации инвестиционной программы в 2016 году.

- Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию АО «Мордовская электросеть» на 2018 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п.53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:

- Скорректировать отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год и представить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок до 20.10.2017 г.

- В срок до 20.10.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет об устранении выявленных замечаний.

- В срок до 20.10.2017 г. представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

- Генеральному директору АО «Мордовская электросеть» Ковалеву Э. В. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации, соответствующую информацию направить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

- Генеральному директору АО «Мордовская электросеть» Ковалеву Э. В. принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

**Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия**

К. П. Пакшин